

Comune di Vespolate
(PROVINCIA DI NOVARA)

COMMITTENTE: COMUNE DI VESPOLATE

OPERE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE "CARLO ZABARINI" DI VESPOLATE - 2 LOTTO. CUP: I89J22000950001
- CIG: 9385938111

IMPRESA : Ferri s.r.l. avente sede in Garbagna Novarese (NO) Via Matteotti n. 2, C.F. e P.I. 01119210035

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: DETERMINAZIONE N. 067 DEL 14.09.2022

* Importo a base d'asta € 99.055,09
* A dedurre oneri per la sicurezza € 4.665,15
(oneri diretti ed indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso)
* Importo soggetto a ribasso € 94.389,94
* Deduz. del ribasso d'asta del 5.1% € 4.806,48

€ 89.583,36

* Oneri per la sicurezza € 4.665,15


Importo a base di contratto € 94.248,51

Importo di variante in corso d'opera
senza aumento di spesa
DETERMINAZIONE N. 7 del 15/02/2023 € 94.248,51

REGISTRO CONTABILITA' N. 1

<u>LAVORI A CORPO</u>	<u>U.M</u>	<u>LIBRETTO</u>	<u>%</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>DEBITO</u>
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	%	N.1 PAG. 1	100	€ 2 255,90	€ 2 255,90
MURATURE E STRUTTURE	%	N.1 PAG. 1	100	€ 79 768,96	€ 79 768,96
SERRAMENTI	%	N.1 PAG. 1	100	€ 12 365,08	€ 12 365,08
ONERI PER LA SICUREZZA	%	N.1 PAG. 1	100	€ 4 665,15	€ 4 665,15

il Direttore dei Lavori Ing. *Pietro Barcellini*



FERRI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr. Alberto Ferri)